

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINACAO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	PESO %	MESES																								
				MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6		MES 7		MES 8		MES 9		MES 10		MES 11		MES 12		
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1.0	SERVICOS INICIAIS	33.999,03	0,61	60,00	16.999,52	50,00	16.999,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.0	TERRAPLENAGEM	652.959,70	11,79	10,00	65.295,97	30,00	195.887,91	30,00	195.887,91	30,00	195.887,91	30,00	195.887,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.0	DRENAGEM	218.132,89	3,95	0,00	-	10,00	21.813,30	30,00	65.439,90	25,00	54.783,25	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.0	PAVIMENTACAO	4.579.181,23	82,60	0,00	-	0,00	-	0,00	-	10,00	457.918,12	15,00	686.877,18	20,00	915.834,25	20,00	915.834,25	20,00	915.834,25	20,00	915.834,25	10,00	457.918,12	5,00	228.959,06	0,00	-	0,00
5.0	OBRAS COMPLEMENTARES	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	5,00	109.479,43	15,00	164.219,15	16,00	164.219,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.0	SMALIZACAO	59.794,67	1,06	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL	SIMPLES			1,48	82.285,39	4,24	234.890,42	4,72	281.862,51	12,79	708.588,88	12,36	688.577,18	18,52	915.536,23	18,52	915.536,23	17,31	959.662,84	8,95	449.786,07	4,13	228.959,06	0,00	-	1,06	58.794,67	
	ACUMULADO	5.544.038,82	100,00		82.285,39	5,72	317.068,81	10,44	678.723,32	23,22	1.287.312,30	36,61	1.974.898,48	52,13	2.960.026,73	88,65	3.905.961,97	85,96	4.765.524,82	94,81	5.265.312,89	98,94	5.485.271,95	98,94	5.485.271,95	100,00	5.544.038,82	

Luana F.
Luana Andreza Finger
 Engenheira Civil
 CREA RS 245986