

**Cronograma Fisico-Financeiro – Campo de Futebol Municipal Ouro e Prata**

Item	Discriminação dos Serviços	Valores	Percentuais	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	Aberturas de Valsas	R\$ 1.396,50	0,72%	R\$ 698,25	50,00%	R\$ 698,25	50,00%	-	-	-	-	-	-
2	Instalação de postes e tubulação	R\$ 58.325,10	29,94%	R\$ 29.162,55	50,00%	R\$ 29.162,55	50,00%	-	-	-	-	-	-
3	Instalação do quadro de distribuição	R\$ 6.728,45	3,45%	-	-	-	-	R\$ 6.728,45	100,00%	-	-	-	-
4	Passagem de cabos e haste de aterramento	R\$ 53.239,47	27,33%	-	-	-	-	R\$ 26.619,73	50,00%	R\$ 37.545,99	50,00%	-	-
5	Instalação de luminárias, fotocélulas e tomadas	R\$ 75.091,98	38,55%	-	-	-	-	-	-	R\$ 64.165,73	19,28%	R\$ 37.545,99	50,00%
	<b>Total Simples</b>			<b>R\$ 29.860,80</b>	<b>15,33%</b>	<b>R\$ 29.860,80</b>	<b>15,33%</b>	<b>R\$ 33.348,19</b>	<b>47,78%</b>	<b>R\$ 93.069,78</b>	<b>80,72%</b>	<b>R\$ 157.235,51</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Total Acumulado</b>	<b>R\$ 194.781,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 29.860,80</b>	<b>15,33%</b>	<b>R\$ 59.721,60</b>	<b>30,66%</b>	<b>R\$ 93.069,78</b>	<b>47,78%</b>	<b>R\$ 157.235,51</b>	<b>80,72%</b>	<b>R\$ 194.781,50</b>	<b>100,00%</b>

  
**Eng. Gelson Souto**  
 Engenheiro Civil  
 CREMER/RS. 76979

**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**DE CHIAPETTA - RS**  
**Gelson Souto**  
 Rua - GRANA nº 76.979-D

  
**Município de Chiapetta**  
 CNPJ: 87.613.055/0001-55

**Eder Luis Both**  
 Prefeito Municipal